

**План работы
по ремонту общедомового жилого фонда на 2013 год по**

ООО"УК ЖЭУ №6 г.Барнаул"			
Адрес	Наименование работ	Срок исполнения	
Смирнова,79	1.Ремонт системы отопления	Август 2013 г.	Выполнено
	в подвале.		
	2.Частичный ремонт кровли.	Август 2013 г.	Выполнено
4-я Западная, 78	1.Ремонт подъезда.	Сентябрь 2013 г.	Выполнено
	2.Замена элеватора.	Сентябрь 2013 г.	Выполнено
Алексеевой,34	1.Ремонт подъезда.	Июнь 2013 г.	Выполнено
	2.Ремонт водосточных труб.	Июнь 2013 г.	Выполнено
80-й Гвардейской дивизии,66а	1.Частичный ремонт кровли.	Июль 2013 г.	Выполнено
	2.Установка задвижек.	Июль 2013 г.	Выполнено
	3.Установка регистров в подъезде.	Июль 2013 г.	Выполнено
Тимуровская,21	1.Ремонт систем отопления.	Сентябрь 2013 г.	
Алексеевой5/1	2.Установка регистров.	Октябрь 2013 г.	
	3.Частичный ремонт кровли.	Октябрь 2013 г.	
Алексеевой5/2	1.Установка регистров.	Май 2013 г.	Выполнено
	2.Занена системы отопления.	Май 2013 г.	Выполнено
	3.Частичный ремонт кровли.	Май 2013 г.	Выполнено
Алексеевой,8	1.Установка приборов учета.	Октябрь 2013 г.	
1-я Западная-42а	1.Замена электропроводки.	Апрель 2013 г.	Выполнено
	2.Замена канализации.	Апрель 2013 г.	Выполнено
80-й Гвардейской дивизии 63	1.Частичная замена холодной воды.	Июль 2013 г.	Выполнено
80-й Гвардейской дивизии,64	1.Ревизия инженерного оборудования.	Сентябрь 2013 г.	Выполнено
80-й Гвардейской дивизии,66	1.Ремонт подъезда.	Июнь 2013 г.	Выполнено
	2.Установка подъездного освещения.	Июнь 2013 г.	Выполнено
Алексеевой,46	1.Снос дерева.	Апрель 2013 г.	Выполнено
	2.Остекление окон в подъезде.	Апрель 2013 г.	Выполнено
Глушкова,36	1.Замена сборок на стойках отопления.	Июль 2013 г.	Выполнено
	2.Замена электропроводки 1-3 подъезд.	Сентябрь 2013 г.	Выполнено
Глушкова,40	1.Ремонт подъезда.	Октябрь 2013 г.	Выполнено
	2.Благоустройство детской площадки.	Октябрь 2013 г.	Выполнено
	3.Остекление в подъездах.	Октябрь 2013 г.	Выполнено
40лет Октября,29	1.Замена холодной и горячей воды.	Май 2013 г.	Выполнено
	2.Ремонт подъезда.	Май 2013 г.	Выполнено
40лет Октября,24	1.Ремонт водосточной трубы.	Апрель 2013 г.	Выполнено
	2.Благоустройство	Апрель 2013 г.	Выполнено

	территории.		
	3.Снос деревьев	Апрель 2013 г.	Выполнено